

計画			実績		計画			実績		
期別		用水量	割合	用水量	割合	期別	用水量	割合	用水量	割合
水路維持用水	4月11日～15日	11.881	28%	11.881	28%	7月1日～5日	19.479	47%	19.479	47%
	4月16日	16.752	40%	11.881	28%	7月6日～10日	19.479	47%	19.479	47%
	4月17日～20日	16.752	40%	16.752	40%	7月11日～15日	19.479	47%	19.479	47%
	4月21日～25日	23.322	56%	23.322	56%	7月16日	19.479	47%	19.479	47%
4月26日～30日		29.012	70%	29.012	70%	7月17日～20日	24.867	60%	24.867	60%
5月1日～5日		35.229	85%	35.229	85%	7月21日～25日	24.867	60%	24.867	60%
5月6日～10日		41.446	100%	41.446	100%	7月26日～31日	24.867	60%	22.795	55%
5月11日～15日		29.012	70%	29.012	70%	8月1日～5日	24.867	60%	22.795	55%
5月16日～20日		29.012	70%	29.012	70%	8月6日～7日	29.841	72%	22.795	55%
5月21日～25日		29.012	70%	29.012	70%	8月8日～10日	29.841	72%	24.867	60%
5月26日～31日		29.012	70%	29.012	70%	8月11日～15日	29.841	72%	24.867	60%
6月1日～5日		24.867	60%	24.867	60%	8月16日～20日	24.867	60%	24.867	60%
6月6日～10日		24.867	60%	24.867	60%	8月21日～25日	24.867	60%	24.867	60%
6月11日～15日		24.867	60%	24.867	60%	8月26日～31日	17.821	43%	17.821	43%
6月16日～20日		20.723	50%	20.723	50%	9月1日～5日	14.920	36%	17.821	43%
6月21日～25日		20.723	50%	20.723	50%	9月6日～10日	14.920	36%	17.821	43%
6月26日～30日		19.479	47%	19.479	47%	9月11日～15日	14.920	36%	17.821	43%
						9月16日～	取水停止			

※4/11、頭首工からの取水を開始しました。

※4/15降雨により16:00～16日13：30まで取水停止しました。

※4/26から代掻き取水となりました。

※5/11から普通期取水となりました。

※5/17降雨により9：30～20日4：00まで取水停止しました。

※6/28降雨により0:30～9:30まで取水停止しました。

※7/26長期無降雨による渇水対策のため55%取水に変更しました。

※8/5降雨により20：30～7日13：00まで取水停止しました。

※8/8渇水状況が改善したため60%に増水しました。

※8/16降雨により3：30～17日13：00まで取水停止しました。

※8/26降雨により14：00～27日9：00まで取水停止しました。

※8/30降雨により13：00～9月3日9：00まで取水停止しました。

※9/4台風接近に伴い15：00～5日9：30まで取水停止しました。

※9/7大雨警戒で20：00～11日9：00まで取水停止しました。