

計画			実績		計画			実績			
期別		用水量	割合	用水量	割合	期別		用水量	割合	用水量	割合
水路維持用水	4月11日～15日	11.881	28%	11.881	28%	7月1日～5日	19.479	47%	19.479	47%	
	4月16日～20日	16.752	40%	16.752	40%	7月6日～10日	19.479	47%	19.479	47%	
	4月21日	23.322	56%	16.752	40%	7月11日～15日	19.479	47%	19.479	47%	
	4月22日～25日	23.322	56%	23.322	56%	7月16日～20日	24.867	60%	24.867	60%	
4月26日～30日		29.012	70%	29.012	70%	7月21日～25日	24.867	60%	24.867	60%	
5月1日～5日		35.229	85%	35.229	85%	7月26日～31日	24.867	60%	24.867	60%	
5月6日～10日		41.446	100%	41.446	100%	8月1日～5日	24.867	60%	24.867	60%	
5月11日～15日		29.012	70%	29.012	70%	8月6日～10日	24.867	60%	24.867	60%	
5月16日～20日		29.012	70%	29.012	70%	8月11日～15日	24.867	60%	24.867	60%	
5月21日～25日		29.012	70%	29.012	70%	8月16日～19日	24.867	60%	24.867	60%	
5月26日～30日		29.012	70%	29.012	70%	8月20日	24.867	60%	20.723	50%	
5月31日		29.012	60%	24.867	60%	8月21日～25日	24.867	60%	20.723	50%	
6月1日～5日		24.867	60%	24.867	60%	8月26日～31日	17.821	43%	17.821	43%	
6月6日～10日		24.867	60%	24.867	60%	9月1日～5日	17.821	43%	17.821	43%	
6月11日～13日		24.867	60%	24.867	60%	9月6日～10日	17.821	43%	17.821	43%	
6月14日～15日		24.867	60%	20.723	50%	9月11日～15日	17.821	43%	17.821	43%	
6月16日～20日		20.723	50%	20.723	50%	9月16日～	取水停止		取水停止		
6月21日～25日		20.723	50%	20.723	50%						
6月26日～30日		19.479	47%	19.479	47%						

※4/11、頭首工からの取水を開始しました。

※4/26から代掻き取水となりました。

※5/11から普通期取水となりました。

※6/16降雨により19:00～17日13:00まで取水停止しました。

※6/18 22:22日本海山形県沖地震発生により22:40～20日9:00まで取水停止しました。

※6/22降雨により16:30～23日10:00まで取水停止しました。

※6/27降雨により16:00～29日9:00まで取水停止しました。

※6/29降雨により14:00～7/1 13:30まで取水停止しました。

※8/10降雨により10:00～同日22:00まで取水停止しました。

※8/20ダムの貯水不足による渇水対策のため50%取水に変更しました。

※8/30降雨により10:00～9/2 10:00まで取水停止しました。

※9/11降雨により12:00～9/12 9:00まで取水停止しました。